

Monat				Ablaufparameter								Ablaufparameter				Strom	Strom	Strom
	Q _{rw} VARA (lt. Bescheid QTW 17.000 m³/d)	Ablauf NKB Temperatur	Kläranlagen Auslastung	NH ₄ -N	NO ₃ -N	Ges. N	Ges. P	BSB ₅	CSB	absetzbare Stoffe	Sichttiefe	Wirkungsgrad Ges. N (Jahres-MW <12°C 70%)	Wirkungsgrad Ges. P	Wirkungsgrad BSB ₅ (Jahresmittelwert 95 %)	Wirkungsgrad CSB (Jahresmittelwert 85 %)	Gesamtenenergiebedarf inkl. KS-Trockner	Eigenstromerzeugung mit BHKW u. int. PV-Anlage	Eigenenergieanteil inkl. PV-Anlage
	m³	°C	EWG ₁₂₀	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ml/l	cm	%	%	%	%	[kWh/d]	[kWh/d]	[%]
Jänner	397 526	10,3	101 503	2,6	11,4	16,4	1,0	8	37,4	0,0	105	76,7	83,6	98,3	96,0	8 493	7 767	91,5
Februar	405 139	10,5	102 872	4,7	4,6	15,3	1,4	16	56,9	0,0	67	76,4	81,4	97,1	93,5	9 065	8 738	96,3
März	374 178	12,1	93 868	1,3	6,3	11,8	0,7	8	39,4	0,0	122	82,7	93,4	98,5	95,7	8 640	8 687	100,4
April	339 870	14,8	91 751	0,3	13,9	17,0	1,0	7	32,0	0,0	148	76,8	90,6	98,9	96,7	8 874	9 629	108,5
Mai	394 923	16,8	88 087	0,5	14,6	17,4	1,0	6	32,3	0,0	120	73,2	90,1	99,0	96,1	8 884	9 232	104,0
Juni	507 699	19,4	92 958	0,5	12,8	15,2	1,0	5	27,1	0,0	171	72,9	84,8	97,8	96,0	9 475	10 134	107,2
Juli	440 894	21,7	91 158	0,4	10,2	12,8	1,0	6	27,2	0,0	165	80,9	90,7	98,7	96,4	9 158	9 541	104,5
August																		
September																		
Oktober																		
November																		
Dezember																		
Summe	2 860 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittel	408 604	15,1	94 600	1,5	10,5	15,1	1,0	8	36,0	0,0	128	77,1	87,8	98,3	95,8	8 941	9 104	101,8
Min.	339 870	10,3	88 087	0,3	4,6	11,8	0,7	5	27,1	0,0	67	72,9	81,4	97,1	93,5	8 493	7 767	91,5
Max.	507 699	21,7	102 872	4,7	14,6	17,4	1,4	16	56,9	0,0	171	82,7	93,4	99,0	96,7	9 475	10 134	108,5